pFTE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Via Roma, 19 - 83043 Bagnoli Irpino (AV) - Tel. +39 0827 62003
https://www.comune.bagnoliirpino.av.it/ PEC: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinlanet.eu

LACENO LIVE

COMPRENSORIO SCIISTICO DEL LACENO
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
EX ART. 193, C.1 DEL D.LGS. 36/2023

COMMITTENTE:
Laceno Live S.r.l.

LACENO LIVE S.R.L.
Via G. Donizetti 15
83035 Grottaminarda (AV)
P.IVA 03164520649

PROGETTISTI:
Ing. Giancarlo Contino
Ing. Flora Rocco

RUP:
Ing. Soccorso Pullo

SINDACO:
Dr. Filippo Nigro

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
ING. JUNIOR FLORA ROCCO
SETT. CIVILE AMBIENTALE
SEZIONE B

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
ING. GIANCARLO CONTINO
ISCRITTO AL N. 3960
SETT. CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A

CR

CRONOPROGRAMMA

AGOSTO 2023

1. PREMESSA

Il presente cronoprogramma è stato redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 18, Sezione II - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, dell'ALLEGATO I.7 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, attraverso un diagramma lineare viene rappresentato lo sviluppo temporale dell'attività di esecuzione dei lavori previsti per ogni immobile oggetto di intervento.

Per ciascun intervento il cronoprogramma indica orientativamente i tempi massimi previsti per lo svolgimento dei lavori.

Occorre evidenziare che il cronoprogramma lavori rappresentato assume un ruolo prettamente indicativo visto che vi sono delle fasi di approvazione della proposta, di espletamento della gara e di aggiudicazione disciplinate dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023.

Successivamente, prima dell'esecuzione dei lavori bisognerà procedere con la progettazione esecutiva delle opere e l'acquisizione dei pareri, nullaosta e autorizzazioni necessarie.

Inoltre, bisognerà tenere conto dell'andamento dei lavori del cantiere principale relativo alla sostituzione degli impianti funiviari, atteso che la proposta in oggetto riguarda la gestione degli stessi oltre che la conduzione degli immobili facenti parte del comprensorio sciistico.

2. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Trattandosi di investimenti di natura consistente e che richiedono interventi edilizi di ripristino e costruzione, le tempistiche di completamento si protrarranno per tutto il 2023 e 2024.

Nel calcolo della durata delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

L'andamento stagionale sfavorevole, definito in funzione della zona climatica in cui rientra il Comune di Bagnoli Irpino, fa ipotizzare un periodo di maltempo per la stagione invernale che si potrebbe iniziare già nel tardo autunno e protrarre fino a metà primavera.

I lavori sono da svolgere sia all'interno che all'esterno degli immobili per cui vi sono delle lavorazioni particolarmente sensibili alle avverse condizioni climatiche e che sicuramente non potranno essere svolte con il periodo invernale vista anche la probabile prensenza di neve e la difficile accessibilità al cantiere.

Si rappresenta di seguito il diagramma di GANTT degli investimenti:

	2023 mag	2023 giu	2023 lug	2023 ago	2023 set	2023 ott	2023 nov	2023 dic	2024 gen	2024 feb	2024 mar	2024 apr	2024 mag	2024 giu	2024 lug	2024 ago	2024 set	2024 ott	2024 nov
MERCATINO					■														
BAITA SOLARIUM 1100					■	■	■	■											
PISTA DI PATTINAGGIO								■											
PARCO AVVENTURA											■	■							
CAMPING														■					
SKI E BIKE RENT (EX OFFICINA)					■	■	■	■											
RICOVERO BATTIPISTA 1400					■	■													
PARKING E AUTOMAZIONE PARK							■	■											
BAITA 1400 mt.									■										
RIFUGIO 1700 mt.																		■	■